


• ACTIVIDADES DIARIAS.

El día de hoy 28/09/2022 se realizó el suministro de blocks (10 tarimas en total) de block de $75 \times 20 \times 40$ cms para muro perimetral, además se continuó con la construcción de muro de block sobre el eje A.

El superintendente de construcción en conjunto con el Residente de Obra realizaron una revisión de dos Planos estructurales encontrando algunos de fallos en los mismos. El Residente de Obra se comprometió a resolverlo a la brevedad.

Se concluyó con la colocación de plástico negro en las columnas y barandales de la plaza adjunta.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Joan Angel Alarcón Torrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernandez Perez y Marcel Construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Angel Coca Ordóñez
Superintendente de Construcción