

ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas.

- Se ajusta la última pieza prefabricada.
- Avance de instalación de piso del segundo nivel está al 95%.
- Se coloca porta de VTR para estructura de dens glass en faldón vertical de Fachada Principal.
- Se da acabado a plafón de dens glass en la terraza del nivel 2.
- En muro de cubo de servicios se termina con lambrín.
- Seben block en pretil de la azotea del eje I entre Ay C.
- Siguen con estoco en muros interiores del Pretil.
- Da inicio con zarpeo y rastreo del eje G entre By D, lado exterior.
- Se aplica estoco en parte baja de la losa del tercer nivel, para recibir aluminio.
- Cuelan sardinel del tercer nivel y volado de acacia.
- Se coloca simbra para colocar sardinel de la terraza del tercer nivel.
- Da inicio instalación de piso cerámico en escalera.
- Se detallan marcos de Fachada Principal.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Alarcón
Ing. Juan Andrey Alarcón Herriés
residente del obra

- Por la contratista Arturo Hernández Pérez, Maspal Contracciones, S. A. de C.V.

Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción