


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Se instala cajillo en azotea y viga de tercer nivel con dens glass, por la altura que se tiene el trabajo se hace con grúa y canastilla
- Pintores avanzan en el nivel 2.
- Sigue la Fabricación de chumbranes en azotea.
- Se termina con zarpeo en primera línea de muros exterior del eje G y se inicia con ras treo.
- Sigue rastreo de muros de exterior del nivel 2 y 3 en área de acateros de emergencia.
- Hacen aplicación de base coat en dens glass de recubrimiento de fachalota en azotea, se hace con grúa y canastilla debido a la altura que se tiene

Final: 18:00 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa -


Ing. Juan Andrey Alarcón Hornos
residente de obra

Por la Contratista Arturo Hernández Pérez, Maspall construcciones S de CV.


Arq. Angel Coca Ordoñez
Superintendente de construcción