

## ACTIVIDADES DIARIAS


Inicio: 07:00 horas.

- Sigue la aplicación de estaco en el eje D.
- En azotea se hace perfil del eje 1 con block, cadenas y castillos.
- Se avanza con enjarre en el eje 6 entre B y D.
- Se instala dens glass en vertical del Faldón detachable principal.
- Inicia instalación de lambrín en interior eje D nivel 3.
- Este día se tienen a 2 personas detallando patio de tablaroca.
- Se cuela sardinel de la terraza en tercer nivel.
- Demolir losa para aumentar losa y sardinel del eje 2 del tercer nivel.
- Se coloca lámina steel deck y hace colocación de pernos para losa para cobocar de la azotea.
- Se avanza en colocación de cerámico de la excuseta del nivel 1 al nivel 2.

Final: 18:00 horas.

  
Ing. Juan Alarcón Torres  
residente de obra

Por la contratista Arturo Hernández Pérez, Maspal construcciones, S.A de C.V.

  
Arq. Angel Coca Ordóñez  
superintendente de construcción