


## ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Por la mañana se presenta en la obra el personal de Opticretes para hacer descarga de materiales.
- A partir de este día se integra a la obra el Ing. Sigrfredo Rojo, residente.
- A medio día se tiene el ingreso a la obra de una plataforma telescópica con alcance hasta 20 metros de altura.
- Sigue la colocación de block en azotea muro eje D.
- En la estructura del Faldón para recibir dens glass se comienza con instalación de canales y postes, lado exterior para dens glass, lado interior para tabla roca.
- Continúa la aplicación de soldadura en conexiones de escalera de emergencia.
- Hacen Colocación de dens glass en faldón del eje D parte superior.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

  
Ing. Joan Andrey Akircoñ Huertos  
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Mospal construcciones, S. A de C.V.

  
Arq. Ángel Coca Ordóñez  
Superintendente de construcción