

ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Inicia la instalación de estructura para soporte de aluminio del nivel 2 y que también servirá para soportar dens glass del Faldón botado
- Se dejan instaladas las coladeras de los bajantes pluviales de la azotea
- Sigue la instalación de cimbra de madera en perímetro de losa.
- Se hace instalación de trabe de borde en perímetro de losa.
- En el nivel 2 siguen instalando piso cerámico en el área común.
- Sigue la aplicación de soldadura a conexiones de cisterna de emergencia
- Se hace tendido en malla electrosoldada 6-6 / 10-10 y la colocación de bastones de 3/8".
- Se programa para mañana el vaciado de concreto en la losa de la azotea, nivel + 51.15

Final: 18:00 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. Joan Andrey Alarcón Hurrios
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal Construcciones, S.A de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordoñez
superintendente de construcción