

• ACTIVIDADES DIARIAS Y AVISO DE EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Inicio: 07:00 hrs.

\* El día de hoy 18/11/2022, se inician dos trabajos con la extensión de la grúa para facilitar los trabajos de colocación y montaje de estructura metálica.

\* Se realiza la colocación de block en el muro de servicios.

\* Continúa el montaje de vigas perimetrales.

\* El Residente de Obra indica que el día 23/11/2022 se realizará una sesión pública solemne para el informe de gobierno del gobernador constitucional del estado de Sinaloa por lo que pide a la contratista no realizar trabajos hasta que se concluya el evento.

Final: 18:00 hrs.

\* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Alarcón  
Ing. Juan Andrey Alarcón Hurrios  
Residente de Obra

\* Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel Cárdenas  
Superintendente de Construcción