


## ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Se instala la tercera base para hormacas y también coloca PTR para Faldón en ariza de coladera la terraza.
- Total instala postes en terraza paralelo al eje D.
- Se avanza en la instalación de piso en la escalera y falta el remate con el segundo nivel
- Se sigue revistiendo el sardinel del tercer nivel
- Se hace retiro de durack en mal estado del tablon del eje 1 y se coloca dens glass en faldón del eje 1.
- Este día se instala dens glass en faldón eje D.
- Se programa para mañana dar inicio a trabajos de pintura en muros interiores del nivel 2.


Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa:



Ing. Joan Andrey Alarcón Horrios  
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal Construcciones, S.A. de C.V.



Arq. Angel Coca Ordóñez  
superintendente de construcción