



• ACTIVIDADES DIARIAS

- Inicio : 07:00 horas
- El día de hoy siguió la demolición de muro de block del eje D entre 4-5, con 2 demolidores.
- Se hace corte de lámina de bsa para descubrir la viga del eje D.
- Se realizó retiro de 2 viajes de escombros de 14m3 cada uno.
- Final : 14:30 horas
- Por el H. congreso del Estado de Simulacra.


Ing. Juan Andrey Alarcón Iturríos
Residente de obra

Por la contra lista: Arturo Hernández Pérez y Mospal construcciones S.A de C.V.


Arq. Ángel Coca Prdenaz
Superintendente de construcción