

## • ACTIVIDADES DIARIAS

- Inicio: 07:00 horas
- Inicia la colocación de plástico negro en área adyacente a cubo de escalera, para la construcción de la escalera del nivel 1 al nivel 2.
- sigue construcción de muros de block en Archivo A, de la da la intermedia hasta el nivel de losacero.
- se continuo el trazo para levantar muros de block en cubo de escalera y de elevador, se hacen barrenos en el Fiv me para posterior anclaje de varilla de 3/8".
- se traza cubo de escalera del nivel 2 y se procede a hacer la demolición del perimetro del sobre piso del cuadrante 1-3 // B-D se sienten vibraciones en la losa, solicitando que el Ing. Rodolfo, encargado de la Ingeniería del proyecto, haga revisión en sitio.
- se continúa con plomo de columnas del cuadrante A-D // 1-4. Además, solicitan las placas y piezas necesarias para bajar las vigas del volado del eje D. del nivel +51.15 al nivel +46.75.
- Final: 14:30 horas.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. Juan Andrey Alarcón Llorrios  
Residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal construcciones S.A. de C.V

Arg. Ángel Coca Ordóñez  
superintendente de construcción