


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Da inicio la construcción de muros de block de 15 cms. del perímetro del nivel 3
- Sigue la instalación de lámina en azotea, nivel +51.15
- Avanza la aplicación de soldadura en placas de momento y torque en tornillos del nivel +51.15
- Se hace colado de castillo de concreto en eje 6-B del nivel 2.
- Superintendencia informa a la residencia de obra que en el nivel 3, en el área de asesores, el proyecto no incluye la estructura de la losa de azotea.
- Sigue la instalación del piso de 60 x 60 cms.
- Se hace instalación de cable de acero para formar líneas de vida en el nivel 3
- En la obra se hace suministro de block entero y medio de 15 cms.


Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa



Ing. Juan Andrey Alarcón Torres
Presidente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Mospul construcciones, S.A. de C.V.



Arq. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de construcción