


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Siguen los enjarres en el exterior del eje 6 con aplicación de estuco y en el eje 7 con zarpo y rastreo.
- Se aplica en primer enlase de azotea para recibir impermeabilizante asfáltico.
- Se aplica pintura en muros exteriores de fachada principal y del eje 1.
- En muros interiores se termina con aplicación de pintura en muros.
- Este día se hace el suministro de estructura para forrar con alucobond, se dejan armados los dos extractores que serán montados mañana lunes.
- Se termina con instalación de fijos y correderos del nivel 3.
- Se termina con la construcción de muros de codo de elevadores.
- Sigue la instalación de aluminio en ventanales de sala de juntas del nivel 5 y de ventanal del eje 1.
- En el codo de la escalera peatonal del nivel 1 al nivel 2 se termina de desarrollar con estuco.
- Se instala cancel fijo del nivel 2 enfrente frente baños.
- Inician los trabajos de limpieza fina en el nivel 3, se lavan pisos y zócalos.
- Se hace retiro de materiales sobrantes de la obra, así como herramienta y equipo que ya no se utiliza.

Final: 14:30 horas

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón
residente de obra

Por la Contratista: Arturo Hernández Pérez / Mapel Construcciones, S. A de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción