

ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Se sigue cobrando soporte para Faldón del eje D. y para llegada de abmbrío del nivel 2.
- Sigue la instalación de piso cerámico en el nivel 2 área común.
- Este día se hace suministro de 1 viaje de 7 m³. de gravoñ.
- Sigue aplicación de redimix a muros de tablaroca del nivel 2.
- Cotizando material dens glass.
- Llega a la obra el muro prefabricado de Opticretos.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. Joan Andrey Alarcón Torres
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Nospal construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción