


ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 horas

- Se retiran las vigas del volado del eje D de nivel +51.15, para cambiar hacia el nivel +48.75.
- Se avanza en el torque de los tornillos de las conexiones de columnas del eje C.
- Se realiza levantamiento físico de la escalera existente para terminar de desarrollar proyecto de la escalera que llegará a la azotea, también revisa el plomeo de las columnas montadas.
- En el archivo B sigue el colado de carlitos y construcción de muros de block, de la data intermedia hacia la data de cerramiento.
- Sigue la instalación de cimbra para rampa de escalera de nivel 1 al nivel 2.
- Se solicita a la residencia de obra la aprobación de la propuesta de instalación de placa de $\frac{1}{2}$ " en la unión de columna de 4 placas nueva con existentes.
- Aparece una tubería eléctrica alimentación de lámparas de alumbrado en el codo de la escalera, se procede a hacer el retiro.


• Final: 18:00 horas

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa



Ing. Joan Andree Alarcón Torrios
Residente de obra.

Por la contratante: Arturo Hernández Jerez y Maspal construcción S.A de C.V.



Arq. Angel Coca Ordonez
superintendente de construcción.