


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Por la mañana se sobe block a la azotea con grúa.
- se realizan retoques de pintura en áreas dañadas del segundo nivel.
- Inicia la colocación de suspensión para el plafón de la terraza del nivel 2.
- Personal de optieretes hace revisión de piezas a montar y trazo, Inician en el eje 1.
- sigue la colocación de block en azotea y se coctan castillos en el eje D.
- Inicia colocación de block en eje G entre By D.
- Se coloca placa en descanso de escalera de emergencia del nivel 3 hacia la azotea.
- Colocan tabla roca en faldón del eje D parte interior del nivel 2.
- se hace instalación de piso cerámico en cuarto UMA del nivel 2.
- En el eje 1 se hace adecuación de bsc del nivel 3 para hacer la instalación de muro prefabricado.
- Se retiran puntales metalicos de apoyo de la azotea.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Juan Andrey Alarcón Turrios
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal Construcciones, S. A de C.V.


Arg. Angel Coca Ordóñez
superintendente de construcción