


-ACTIVIDADES DIARIAS-


El día de hoy se continuó con la instalación de tapial de madera, además se avanzó con la demolición de castillos para anclaje de los mismos sobre el eje 9.

El material de construcción (block y varilla) fue llevado hacia la zona de cizotea existente con el fin de facilitar los trabajos de construcción de muro de block. También se suministró tambores para la acumulación de agua en la cizotea y fue habilitado un banco para la habilitación de acero.

-Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Juan Alcancón Horrias
Residente de Obra

-Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Marcel Construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Ángel Vaca Ordoñez
Superintendente de Construcción