

• ACTIVIDADES DIARIAS •

Inicio: 07:00 hrs.

Se realizó trazo para desplante de muros de block de 12cms., en dos ejes 3, 4, 6, con dos ejes B y B'.

Para las castillas ahogadas se hace barrenos y anclaje de varilla de $3/8"$ con epóxico.

Se inició construcción de muros de block de 12 cms en área de archivos documentales.

Por la noche, llegó grúa de 70 toneladas para montaje de estructura. (20:00 hrs).

Final: 17:30 hrs.

* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. ~~Juan Arcely Aldarón~~ Aldarón
Residente de Obra

* Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspeal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. ~~Angel Coca~~ Coca
Superintendente de Construcción