

• ACTIVIDADES DIARIAS.


El día de hoy 26/09/2022, se concluyó con la instalación de tapial de madera para protección.

Se continuó con el habilitado de acero para castillos del segundo nivel y se presentaron en obra el personal para la construcción de muro de block - se realizó el trazo de muro barrenos para anclaje de varilla de $3/8"$ para castillo alojado en eje A entre 1-6.


Se inició con la colocación de armado de varilla de $3/8"$ para castillos K-01 del eje A.

El Residente de Obra mediante oficio No. 007/RO solicita un cambio en la medida nominal de block para las muras internas con el fin de reducir la carga muerta del edificio. Se inicia proceso de precio unitario extraordinario.

Por el A. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Joan Andrey Alciraín Hurrios
Residente de Obra

Por el contratista: Arturo Hernández Pérez y ~~Mafal~~ Construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de construcción