

ACTIVIDADES DIARIAS

Se continuó con la construcción del muro de block en el eje A y se inició con el tramo eje 6 entre A y B.

Se colocó la cimbra para vaciado de concreto en castillos sobre eje A programado para el día 01 de octubre de 2022 a las 09:30 hrs.

Se realizó el retiro de escombros con el fin de que sea removida del lugar de los trabajos.

El superintendente notifica que terminó de elaborar estimación del periodo del 15 al 30 de septiembre del 2022.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Juan Allarén
Ing. Juan Andres Allarén Durán
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de Construcción