

• REGISTRO DE AVANCES Y ACTIVIDADES DIARIAS.


Al día de hoy se presenta un avance físico del 1.10% de obra. Se deja asentado que según el programa de obra al 15 de octubre se debería tener un avance del 3.42%, por lo que se presenta un atraso considerable.

Dentro de las actividades del día se terminó de colocar block a nivel de entrase en el muro A (eje) entre 1-6. Se realizó cimbrado y vaciado de concreto en castillas del eje A.


Se ingresó a la obra el malacate que se amarró junto al chute de descarga de escombro.

Se tuvo una reunión con las partes responsables de la ejecución de obra -se realizó minuta de reunión No. 002-.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Juan Andrés Alarcón Herrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Ángel Caci Oidonez
Sup. de Construcción.