


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Se cimbran y cuclan castillos del eje Ay 7, hasta el nivel de dala de cerramiento.
- Continúan con cimbre de Fondo del eje D y puntales para losa de azotea, nivel ± 51.15 .
- Sigue la instalación de cimbra perimetral para la losa de azotea, nivel ± 51.15 .
- Se define hacer refuerzo de polín de 5" con p tr de 2" para recibir aluminio y darle rigidez en el eje D. del nivel 2.
- Continúa el habilitado y armado de trabe de borde perimetral, con varilla de 3/8" de la losa de azotea.
- Este día se hace el suministro de los materiales para paso de bajante Pluviales de la azotea.
- Se trabaja en aplicación de soldadura a escalera de emergencia.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Torres
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Mospal construcciones, S.A de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción