

## • ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 horas

- Se tuvo la visita del Ing. Ramon Alexis Vega a la obra para hacer pruebas de 12 elementos de soldadura, se encontraron 3 pequeñas anomalías, no presentan riesgo.

- Se contactó a optificetas para ver el avance de la estructura y programar el envío de los muros prefabricados.

- Sigue demolición de muro perit del eje A entre 1-3.

- Se montaron vigas del volado del eje D entre 3-4

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Final: 18:00 horas

Ing. Juan Andres Alarcón Torres  
Residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel Coca Ordóñez  
superintendente de construcción