


## ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 horas

- Este día se da inicio a la instalación de piso de 60x60 cms, partiendo de exterior de los archivos A y B.
- Avanza la instalación de lámina en nivel 3 (+46.75)
- Con grúa se sube adhesivo, piso y bloque al nivel 2.
- Se hace colado de castillos del codo de servicios.
- Sigue la instalación de tabla roca en archivo C.
- El día de hoy se realizó el colado de la losa del nivel 2 contando con la presencia del control de calidad permanente.


• Final: 18:00 horas

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa



Ing. Juan Andrey Alarcón Torrios  
Residente de obra

Por la contratante: Arturo Hernández Pérez y Nopal construcciones, S.A de C.V.



Arq. Ángel Coca Ordóñez  
Superintendente de construcción