

## ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Este día se hace el vaciado de concreto en la losa del nivel +46.75
- Se hace instalación de placas de  $\frac{1}{2}$ " en unión de columnas de cuatro placas del eje A.
- Por proceso constructivo no se trabaja en tendido de lámina steel deck en nivel +51.15
- Siguen instalando piso cerámico en el nivel 2 área común
- Se hace lambrín en muro del Eje A entre los ejes 1 y 2
- En muros del exterior de las cocinas se hace instalación de tabla roca.

Final: 18:00 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Juan Alarcón

Ing. Juan Andrey Alarcón Herrios  
Residente de obra

Por la contratista Arturo Hernandez Pérez, Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordóñez

Superintendente de construcción