

• ACTIVIDADES DIARIAS.

Inicio: 08:00 hrs

Se instala ángulo en base de chufe para refuerzo, y se continúa con la demolición del entortado y retiro de escombros, que inició después de las 14:30 hrs., por reclamos de ruidos.

Se avanzó en el habilitado de acero para castillos y cadenas para el muro de 12 cms.


Final: 18:00 hrs

• Por el A. Congreso del Estado de Sinaloa.

Joan Alarcón.

Ing. Joan Andrey Alarcón Turrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maxcal Construcciones, S.A. de C.V.



Arq. Ángel Coca Ordoñez
Superintendente de Construcción