


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Aplicando estuco en muros de Fachada del eje 1r se hace con grúa y canas fillos, también en interiores del mismo eje.
- Haciendo limpieza de losa de azotea previo a la instalación de mostrero para entortado.
- se sigue con enjarre en el exterior del tercer nivel.
- Se hacen medidas para definir la altura del barandal de la terraza.
- Se instala bases para soporte de hamacas, por medio de barreras en losa, PTR en parte interior de la losa, placa de soporte y placa para amarre de cable de acero.
- Tabla roca sigue detallando en interior de archivos B y C.
- Este día se cuela primera cuadrada de sardinel en azotea, eje D y eje 2.
- Siguen con instalación de piso de la escalera y revisando sardinel del tercer nivel en eje D entre 5-6 y eje D entre 2-4.
- Subiendo agregados a la azotea con grúa.
- Este día se hace suministro de dos glass para cubrir port superior de Fachada del eje 1 y estructura para llegada de aluminio del eje 2.

Final: 18:00 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Lloréns
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspil Construcciones, S. A de C.V.


Arq. Angel Coca Ordóñez
superintendente de construcción