


• ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Siguen colando dala intermedia en eje 3 A-B, Archivo A.
- Avanza el montaje de vigas en cuadrante S-4 / A-B
- se realizó el movimiento de vigas que se encuentran fuera del tapial, así como la grúa, debido a que mañana se tendrá el informe del gobernador y el estacionamiento debe estar despejado.
- El superintendente solicita al Residente de obra el detalle de conexión de la columna CO-A7 y CO-A8 del eje D, para el informe que mañana vendrá el Ing. Rodolfo para definir esta conexión.

• Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Joan Andrey Alarcón Llorrios
Residente de obra

- Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Ángel Coca Ardoñez
superintendente de construcción