


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Pintores trabajan en archivo C y área de baños del nivel 2.
- se suministran diez cubetas de pintura Berel.
- se detalla en azotea dens glass de recubrimiento de Fachalata y estructura para recibir aluminio en eje 1, el trabajo se hace con grúa.
- Una persona con pasteo de área de baños y Faldón interior de ventanal eje 10.
- En muro exterior del eje 6 se aplica rastreo.
- En área de escalera de emergencia dan mano de estuco, inicia zarpeo en muro exterior del eje 7.
- se sigue haciendo limpieza de muros y aplicación de líquido repelente de agua en los muros.

Final: 18:00 horas.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Herrero
residente de obra

Por la contratista Arturo Hernández Pérez, Nupul Construcciones, S.A de C.V.


Arq. Angel Coca Ordóñez
superintendente de construcción