


## ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- En el nivel 2 está en proceso la instalación de piso Cerámico en el área común, partiendo del eje 5 hacia el eje 2.
- Sigue con la instalación de tornillos y aplicando soldadura a placas de conexión de la losa +51.15
- En la losa del nivel +46.75 se termina con los trabajos previos al vaciado de concreto, que se programa para mañana Miércoles a las 6 am.
- Se hace tendido de cables para línea de vida y poder dar inicio a la instalación de lámina en el nivel +51.15.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.



Ing. Joan Andrey Alarcón Torres  
Residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Mopal construcciones, S.A de C.V.



Arq. Ángel Coca Ordóñez  
Superintendente de construcción