

• ACTIVIDADES DIARIAS.

Inicio: 08:00 hrs

Se avanzó en el retiro de escombro y después de dar 14:30 hrs se reinició la demolición del entortado.

Se continuó con el habilitado de acero para castillos soldados de muro de 12 cms.

Se hace presente el Ing. Ramón Alexis Vega, encargado de realizar pruebas no destructivas a la fabricación de la estructura metálica.

Se refuerza chute con PTR.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. ~~Joan~~ <sup>Joan Adarcón</sup> Andrej Adarcón Storrios  
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. ~~Ángel~~ <sup>Ángel</sup> Coco Ordoñez  
Superintendente de Construcción