

• ACTIVIDADES DIARIAS •

Inicio: 07:00 hrs.

- Continúa la construcción de muros de block de 12 cms.
- Se programa la visita del laboratorio de concreto debido a que se iniciaron los trabajos de data intermedia, se contempla colado para 17/11/2022.
- Se continúa con la colocación de vigas y columnas.
- Se realiza anclaje de varillas con epóxico para castillos ahogados de muro de block del codo de instalaciones.
- Opticretos realiza envío de avance de fabricación de muros.

Final: 18:00 hrs.

* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. Jean Alarcón
Jean Andrey Alarcón Ferriz* Por el Superintendente de Construcción de: Arturo Hernández Pérez y
Mospul Construcciones, S.A. de C.V.Arq. Ángel Cora Ordoñez