


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Humaya sube las rampas de la escalera de emergencia.
- Sigue la instalación de cimbra perimetral de losa del nivel +5.15, (azota).
- Subimos cajas de piso cerámico congrua al nivel 2.
- Sigue instalación de piso cerámico en área de terraza del nivel 2.
- Sigue la instalación de puntales metálicos en perímetro de losa de azota.
- Avanzan en la instalación de tabla roca chapeada en muros interiores del nivel 2, se trabaja en área común.
- Suben block en muros del eje A en su altura final.
- Se hace retiro del chote, Ubicado en el nivel 2, para bajar escombros.
- Se hace propuesta para hacer instalación de estructura que soporte el aluminio del nivel 2.

Final: 18:00 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Iturríos
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Mospal Construcciones, S.A de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción