

ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Avanza la aplicación de estoco en muro exterior del eje 6 entre B y D.
- Se termina con stoco en eje 6 en área de escalera y en el eje 7 sigue el zarpeo
- Los pintores inician con aplicación de Fondo y dos manos en muro de exterior del eje D.
- Se instalan las bases de paca y PTR que servirán para anclaje de hamacas para futuros trabajos de mantenimiento
- Se inicia con la instalación de ventanas corredizas y Fijas del nivel 3, ejes 6 y 7.
- Inician trabajos de impermeabilización en azotea con limpieza y preparación del área
- Sigue construcción de muros de block encima de elevadores


Final: 14:30 horas

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa



Ing. Joan Andrey Alarcón Ibarra
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal construcciones, S. A de C.V.



Arq. Angel Coca Ordóñez
supeditante de construcción