

• ACTIVIDADES DIARIAS •


Inicio: 07:00 hrs.

- El día de hoy se iniciaron los trabajos de montaje de estructura metálica, se colocaron columnas de los ejes 4-B y 4-C.
- Se avanzó en la construcción de muros en área de archivo.
- Para el montaje de columnas de 4 pilas se realizan los trabajos preliminares, retiro de tapa y colocación de solera para el empuje de la columna a montar.
- Se solicitó al Ing. Rodolfo (estructurista) de taller para conexión de columnas nuevas.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Juan Andrey Adarcón Torrión
Residente de Obra

Por la contratista: Arturo Hernández Jérez y Mascad Construcciones,
S.A. de C.V.


Arg. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de Construcción