

• ACTIVIDADES DIARIAS.

Inicio: 08:00 hrs

Se realizó retiro de material producto de demolición.

La empresa fabricante de estructura metálica hace envío de programa de obra indicando que el primer embarque lo realizará el 1ro de noviembre de 2022, se deja asentado que el atraso en envío de elementos metálicos se debe al cambio en el proyecto estructural.

La demolición se inicia después de las 14:30 hrs debido a personal administrativo laborando en el edificio.

Final: 18:00 hrs

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa:

Ing. ~~Joan Alarcón~~
Joan Andrey Alarcón Ferrás
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspa Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Angel Coca Ordóñez
Superintendente de Construcción