

• ACTIVIDADES DIARIAS.

Inicio: 08:00 hrs

Se informa que en el cuadrante A-C / 3-6 se tiene un avance del 85% de demolición y retiro de escombros.

Se concluye el habilitado de acero para castillos y se programa hacer retiro de material producto de escombros el domingo 30/10/2022 a partir de las 07:00 hrs.

Este día se concluye hasta las 18:00 hrs con la demolición de entortado.

Final: 18 hrs

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Juan Alarcón
Ing. Juan Andrey Alarcón Torrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de Construcción