

• ACTIVIDADES DIARIAS •

Inicio: 07:00 hrs.

El día de hoy, personal encargado del montaje de la estructura metálica realiza una revisión física de los elementos en coordinación con la supervisión de obra.

Se continuó con demolición de jalcreto con dos equipos de 30 kg cada uno.

Se realizó retiro de escombros con el fin de dejar liberada el inicio del montaje de la estructura y trazo de muros de block de 12 cms.

Se realizó embarque de grúa para montaje de estructura.
Final: 17:30 hrs.

*Por el A. Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Alarcón
Ing. Juan Anacleto Alarcón Ferrás
Residente de Obra

Por la contratista: Arturo Hernández Jerez y Maspad Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de Construcción