


## • ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 Horas


- sigue montaje de columnas y vigas en cuadrante 4-6 // A-D.
- se hace vaciado de concreto en castillos del archivo A.
- El superintendente solicita a la Residencia de obra detalle de armado de la escalera de concreto, no se tiene información en los planos entregados.
- Este día se hace la revisión documental y Física de parte del Ing. Arroyo, auditor por parte del Órgano Interno de control del H. Congreso del Estado de Sinaloa.
- visita la obra el Ing. Ramón Vega, continúa haciendo pruebas no destructivas.
- se tiene junta con la Residencia de Obra, Director Administrativo, Ing. Arturo, se acuerda fecha de terminación para el 27 de enero de 2023. ~~por el contrato~~
- Las vigas del volado del eje D en el nivel +51.15 se deberán retirar y bajar al nivel +46.75, esto debido a que el plano estructural no concuerda con los arquitectónicos.

• Final: 18:00 Horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

  
Ing. Joan Andrey Alarcón Latorrios  
Residente de obra

- Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Mozpal Construcciones S.A. de CV

  
Arq. Ángel Coca Ordóñez  
superintendente de construcción