


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Avanza la construcción de muros de block en el nivel 3, ejes 6 B-D y en el eje A 4-G.
- sigue la aplicación de soldaduras en placa de momento y torque en tornillos de nivel +51.15
- sigue la instalación de steel deck en nivel +51.15 y da inicio la colocación de pernos Nelson.
- En el área común del nivel 2 sigue la colocación del piso 60x60 cms.
- Este día se hace suministro de varilla de 3/8" block y armex.
- En el nivel 3 en el eje 6 B-D se hace colado de castillos a una altura de 2.05 metros.
- Barraza hace retiro de puntales cuadrados y madera.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Horrios
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspul construcciones, S.A de C.V.


Arg. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción