


## ACTIVIDADES DIARIAS


Inicio: 07:00 horas.

- Este día se sigue subiendo arena a la azotea con grúa para los enjarros.
  - Sigue Zarpco y rastreo en muros de la azotea.
  - Se sube las 2 vigas restantes arriba del área del UMA.
  - Este día se cierra block en eje D y termina con rastreo de prefijos de azotea.
  - Se coloca piso en terraza y área común.
  - Se hace remate de block con vigas en el nivel 2 eje G.
  - Este día se arma y cucla trabe en eje 1, para recibir perfil.
  - Se sigue detallando sardinel del eje D. en tercer nivel.
- Final: 14:30 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

  
Ing. Joan Andrey Alarcón Horrios  
residente de obra

Por la Contratista: Arturo Hernández Pérez / Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

  
Arg. Ángel Coca Ordóñez  
superintendente de construcción