


## • ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 horas


- Este día se hace el montaje de columna CO-A7, CO-A8 y viga soporte del eje D del nivel +51.15
- Se hace retiro de la segunda viga que se cruza en cobo de
- Se revisa, por parte de Estructuras del Humaya, la escuadra nivel de la estructura que recibirá la escalera de emergencia en nivel +46.15.
- En el archivo C se hace colado de data de cerramiento
- Sigue instalación de tabla roca para chapero de muro del ar
- Se solicita a la Residencia de Obra revisar y validar la con de la columna CO-A7 con viga existente.

• Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

  
Ing. Joan Andrey Alarcón Terreros  
Residente de obra

Por la contratante: Arturo Hernández Pérez y Mospel construcciones, S.A.

  
Arq. Ángel Coca Ordoñez  
Superintendente de construcción