


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio : 07:00 horas


- Instalan block en muros del eje 7 entre ejes A y B del nivel 3, arriba de data intermedia.
- Se realiza colado de data intermedia en muro del eje A entre los ejes 3 al nivel 6 del nivel 3.
- Hacen pasteo de muros de tabla roca en nivel 2.
- Siguen instalando piso cerámico en área común.
- Se instala placas de $\frac{1}{2}$ " de espesor de 25x100 cms en la unión de columna de 4 placas nueva con existente en eje A.
- Aplicación de soldadura e instala tornillos en placas de columnas CO-A7 y CO-A8 del tercer nivel.
- Por la tarde se hace el suministro de la estructura armada de la escalera de emergencia, se programo para mañana su montaje.
- Se trabaja en instalación de piso cerámico en terraza.

Final : 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Ilurrios
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal Construcciones, S.A de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción