

ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio 07:00 horas

- Siguen colando data intermedia en eje 3 A-B, Archivo A.
- Avanza el montaje de vigas en cuadrante 3-4 / A-B.
- Se realizó el movimiento de vigas que se encuentra fuera del tapial, así como la grúa, debido a que mañana se tendrá el informe del gobernador y el estacionamiento debe estar despejado.
- El superintendente de construcción informa a la Residencia de Obra que recibió donde Opticretes informa que debido a problemas en su empresa están retrasando las entregas de 45 a 65 días naturales, por lo que, la colocación de paneles prefabricados de concreto en el edificio tendrá un delay en tiempo importante, por lo que el Resident de obra se compromete a revisar técnica y legalmente la procedencia de este problema.
- Final: 18:00 horas
- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. Joan Andrey Alarcón Ibarra
Residente de obra

Por la contratante: Arturo Hernández Pérez y Naspal construcciones, S.A de C.V.

Arg. Ángel Caceres Ordoñez
superintendente de construcción