


• ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 horas


- Se solicitó el envío de las tarimas de piso cerámico.
- Se revisó el punto de conexión de máquinas para soldar y de donde se tomara corriente para la instalación de la perneadora.
- Avanza Judaba en el montaje de vigas de los ejes 6 y 7, también con montaje de vigas del cubo de elevadores y torque de tornillos.
- Sigue el block en muros de archivo G y en el cubo de la escalera.
- Sigue la instalación de soldadura en la unión de columnas nuevas con existentes del eje 4 y 5.
- Se hace retiro de lámina del cubo de la escalera.
- Se revisó el tramo para dar inicio con la instalación de tablaroca para el chapizo de muros.

• Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Singlod.


Ing. Joan Andrey Alarcón Ibarra
Residente de obra

Por la contratante: Arturo Hernández Pérez y Maspal construcciones S.A.
de C.V.


Arg. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de construcción