


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Sigue aplicación de el teco en muro del eje 3 en azotea.
- Se hace vaciado de concreto en losa ribante de azotea, eje 6-7 // A-B.
- Este día llega vidrio de ventanales del nivel 2.
- Se realizó una modificación en el proyecto estructural para que sea de acuerdo al proyecto arquitectónico, por lo que, las vigas montadas en el nivel 3 sobre el eje D (tipo VA-4), se cambian al nivel 2 por orden de la residencia de obra.

Final: 14:30 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Juan Andrey Alarcón Herreros
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernandez Perez, Mapul Construcciones, S.A de C.V


Arg. Angel Coca Ordoñez
superintendente construcción