


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Continúan instalando vidrio en el nivel 2.
- Se hace vaciado de jalisco en cuadrante 4, con esto se termina el entortado de azotea.
- En la terraza del nivel 3 se hace vaciado de jalisco.
- Sigue el perfilado de vanos en tercer nivel.
- Por la tarde de este día se hace el suministro de hamacas para enjarras exteriores.
- Se presentan en la obra personal de optiercos para hacer sellado de muros.
- Levantando muros de bloco en caso de elevadores.

Final: 18:00 horas

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Juan Andrey Alarcón Hernández
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal Construcciones, S.A. de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordoñez
Superintendente de construcción