


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio : 07:00 horas

- Se aplica soldadura en placas de momento del nivel $2 + 46.75$
- Se hace instalación de acero en rampa de escalera de concreto del nivel 2 al nivel 3
- Se sigue con instalación de Pernos en lámina steel deck del nivel $+ 46.75$


Final : 18:00 horas

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.



Ing. Joan Andrey Alarcón Torrios
Residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Mospal construcciones S.A de C.V.



Arg. Ángel Coca Ordoñez
Superintendente de construcción