


## ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 horas


- Por la mañana se hace el vaciado de concreto de la escalera del nivel 1 al nivel 2; Previamente se hace aplicación de Sikadur 32 gel, con el fin de mejorar la adherencia entre concreto viejo y concreto nuevo.
  - Interceramic hace el suministro de 350 sacos de adhesivo para la instalación de piso de 60 x 60 cms.
  - Se hace suministro de cemento y mortero.
  - Avanza el block encubo de la escalera y cubo de elevador.
- Final: 18:00 horas.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.



Ing. Joan Andrey Alarcón Llorrios  
Residente de obra

Por la contratante: Arturo Hernández Pérez y Mospal construcciones, S.A de C.V.



Arq. Ángel Coca Ordoñez  
superintendente de construcción