

- ACTIVIDADES DIARIAS -

El día de hoy 21/09/2022 se inició con block sobre el eje A (colocación). Además, se aplica pintura sobre el tapial perimetral de protección.

Se colocó protección con plástico negro a las columnas metálicas de la plaza adjunta como medida de protección. También, se inició con el cimbrado de castillos en la primera sección del eje A, y continúa el anclaje de varilla $3/8"$ para castillo anclado en muro del eje A. La protección con plástico será considerado con precio unitario extraordinario.

Se presentó lluvia por la tarde, que interrumpió la ejecución de los trabajos.

Por el A. Congreso del Estado de Sinaloa

Juan Alarcón
Ing. Juan Andrey Alarcón Hurrios
Residente de Obra.

Por el contratista: Arturo Hernández Pérez y Moral Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de Construcción