


• ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- El día de hoy llega por la mañana el embarque número 4 de la estructura metálica.
- Avanzó montaje de columnas y vigas.
- Levantando muros de Block en archivo A, eje 3 de A-B.
- Continúa aplicación de soldadura en columnas del eje 3-C.
- Este día se presentó en la obra el Ing. Ramon Vega y realiza pruebas no destructivas a la soldadura de elementos montados, en total son 21 mexsticos a 12 elementos y no se observan deficiencias.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa



Ing. Joan Andrey Alarcón Llorrios
Residente de Obra

Por la contratista: Arturo Hernandez Perez y Maspal contracciones S.A. de C.V.



Arq. Angel Coca Ordoñez
superintendente de construcción